

IV-1

**학성공원 일원 복합문화 공간 조성**

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			진행사항	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
○				○	○		○			완료후계속	9,936
추진부서		부서명			실/과장		담당(계)명			내선번호	
		문화관광과			김우찬		문화예술			3660	

 **사업목표**

- 학성공원 일원 주변정비와 다양한 복합문화 공간 조성을 통한 지역 주민 문화향유 기회 제공

 **사업개요**

- 사업기간: 2023년~2024년
- 위 치: 학성공원 일원
- 사업내용: 학성공원 일원 복합문화공간 조성
  - 학성나무학교 및 활력센터 조성, 학성 가구거리 리디자인 사업 추진
- 추진방법: 도시과 「학성 도시재생 사업」 사업과 연계 추진
- 사 업 비: 9,936백만원

 **추진상황**

사업명	사업개요	추진상황
학성나무학교 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치: 학성동 134-1번지 일원</li> <li>○ 기 간: 2019년~2023년</li> <li>○ 내 용: 나무학교(지상2층, 연면적 391.05㎡) 및 마을주차장 조성</li> <li>○ 사업비: 4,700백만 원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 건축설계 추진: '21. 3월~'22. 3월</li> <li>○ 공사 시행: '22. 6월~'23. 2월 (준공: '23.2.3.)</li> </ul>
학성가구거리 활력센터 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치: 학성동 192-25번지</li> <li>○ 기 간: 2022년~2024년</li> <li>○ 내 용: 지하1층, 지상4층 (연면적 845.8㎡) 가구판매(체험)공간 및 쇼룸 등</li> <li>○ 사업비: 3,736백만 원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 내진성능평가용역 추진 : '22. 12월~'23. 2월(완료: '23. 2. 17.)</li> <li>○ 실시설계 용역 추진: '23. 1월~6월</li> <li>○ 내진보강(구조) 용역 및 제3자 검증 추진 : '23. 4. 10.~6. 30.</li> <li>○ 내진보강(구조) 및 실시설계 용역 완료 : '23. 6. 30.</li> <li>○ 학성동도시재생활성화계획 변경승인 : '23. 11. 8.</li> <li>○ 공사 시행: '23. 10월~'24. 10월</li> </ul>
학성가구거리 리디자인사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위 치: 가구거리 일대</li> <li>○ 기 간: 2021년~2023년</li> <li>○ 내 용: 보행환경개선(L=440m, B=20m)</li> <li>○ 사업비: 1,500백만 원</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 실시설계 추진 : '21. 4월~'22. 12월</li> <li>○ 공사 시행 : '23. 2월~'23. 7월(준공: '23.7.28.)</li> </ul>

**추진상황 확인 지표**

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
조성건수	건	3	-	2	1	-	-

**연도별 예산확보 및 투자계획**

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	9,936	9,936	9,936	9,936								
국비	4,518	4,518	4,518	4,518								
시비	2,259	2,259	2,259	2,259								
구비	3,159	3,159	3,159	3,159								

**연도별 예산집행현황**

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
계	9,936	8,275	9,936	4,799		2,893		1,031				
국비	4,518	4,442	4,518	2,850		1,592		-				
시비	2,259	1,920	2,259	980		642		298				
구비	3,159	1,913	3,159	969		659		285				

**향후 추진계획**

- 학성 도시재생사업 관련 도시과와 지속적 협의

**기대효과**

- 학성동의 역사, 문화, 자원을 활용한 생활환경개선 및 상권활성화 도모
- 학성공원과 연계한 다양한 문화프로그램 운영으로 주민 만족도 제고