

V-12

**실내 종합체육관 건립**

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			진행사항	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
○				○	○				○	정상추진	18,884
추진부서		부서명			실/과장		담당(계)명			내선번호	
		교육체육과			오창훈		체육시설			8340	

 **사업목표**

- 혁신도시 조성으로 인구가 급증함에도 체육시설 및 여가 시설 턱없이 부족
- 중구만 구에서 운영하는 체육관이 없어 주민들의 실내체육관 조성 요청 쇄도
- 실내체육관 조성으로 다양한 생활체육 여가증진 및 주민 삶의 질 향상

 **사업개요**

- 위 치: 북산동 704-2, 혁신도시 제3호 근린공원(달빛공원)
- 사업기간: 2022년~2027년
- 사업규모: 35,275㎡(소유: 울산광역시)
  - 부지/건축/연면적: 35,275㎡ / 2,525㎡ / 3,500㎡ (지상 3층)
- 사업내용: 다목적체육실, GX룸, 체력측정실, 부대시설 등
- 소요예산: 18,884백만원(보상비 3,030, 공사비 13,297, 용역비 등 2,557)

 **추진상황**

- 부지사용 협의 : 2022. 10.~2022. 11.
- 실내체육관 건립 기본계획 용역 : 2023. 1.~2023. 9.
- 국비(30억원) 공모사업 선정 : 2023. 9.
- 실내체육관 건립 공원조성계획(변경) 용역: 2023. 9.~2024. 4.

 **연도별 예산확보 및 투자계획**

&lt;단위 : 백만원&gt;

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	18,884	6,109	79	79			3,230	3,230	15,575	2,800		
국 비	3,000	3,000					200	200	2,800	2,800		
시 비	12,775								12,775			
구 비	3,109	3,109	79	79			3,030	3,030				

연도별 예산집행현황

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
계	6,109	70	79			53	3,230		2,800			
국비	3,000						200		2,800			
시비												
구비	3,109	70	79			53	3,030	17				

향후 추진계획

- 건립부지 매입 : 2024. 10.
- 건축기획용역 및 설계공모 : 2024. 6.~2025. 3.
- 실시설계 용역 등 : 2025. 3.~2025. 11.
- 공사착공 및 준공 : 2025. 11.~2027. 5.

추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
사업부지 선정	개소	1	1				
기본계획 용역 완료	개소	1		1			
공원조성계획 변경 완료	개소	1			1		
실내체육관 착공	개소	1				1	
실내체육관 준공	개소	1					1

문제점 및 대책

- 대규모 사업비가 투자되는 사업인 만큼 사업비 확보 방안 필요
- 시 관련 부서와 긴밀한 협조 체제 구축 강화

기대효과

- 공공실내체육관 건립으로 구민체육진흥 및 체육복지 실현
- 관내 최초 실내체육관 운영으로 중구민의 자긍심 및 애향심 고취