

11-12

영유아 돌봄 확대

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			진행사항	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
○		○	○		○			○		완료	112
추진부서		부서명			실/과장		담당(계)명			내선번호	
		가족복지과			김미경		여성청소년			4900	

□ 사업목표

- 핵가족화로 약화된 가족돌봄 기능을 보완하고, 지역사회가 참여하는 돌봄공동체 조성을 통해 양육친화적인 사회환경 구축

□ 사업개요

- 사업명: 공동육아나눔터 운영(1개소 추가)
- 개원: 2025. 3월(예정) ※ 공사진행에 따라 변동 가능
- 위치: 학성동 326-10번지 일원
- ※ 학성육성프로젝트(주차장 및 사회복지시설 조성)로 가족센터 내 공동육아나눔터 조성 도시과 추진

○ 내용

- (공간제공) 자녀 돌봄을 위한 안전한 공간 제공
- (프로그램 운영) 부모 등 보호자와 자녀가 함께하는 프로그램 운영
- (공동육아 지원) 지역 주민이 함께하는 품앗이 돌봄 공동체 구성·운영
 - 품앗이 정의: 이웃들이 자녀를 함께 돌봄으로써 육아 부담을 덜고 공동체 정신을 함양하는 공동 활동
 - 품앗이 유형

구분	돌봄	공동활동	나눔	소통
내용	등하원 지원, 긴급·일시돌봄	체험, 놀이, 독서, 봉사	반찬, 육아·교육	육아·생활정보, 가족교육·상담

□ 추진상황

- 2017년 도시활력증진지역 개발사업 공모 선정(도시과): 2016. 10.
- 사회복지시설 건립 대상지 결정 : 2021. 1.~7.
- 공공건축 심의 : 2022. 8.
- 설계공모 공고 : 2022. 10.
- 설계공모 (재)공고 : 2022. 12.
- 기본설계 완료 : 2023. 4.~6
- 건축허가 완료 : 2023. 9.
- 계약심사 완료 및 공사 발주 : 2023. 10.~11.
- 착공 : 2023. 12.

추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
기본설계	식	1	-				
공사착공	식	1					
공사완료 개관	식	1					

연도별 예산확보 및 투자계획

<단위: 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	112								56		56	
국비	56								28		28	
시비	56								28		28	
구비												

향후 추진계획

- 준공 : 2024. 12.
- 개원 : 2025. 3.(예정)

연도별 추진계획

년도	추진일정	추진계획
2022	8월	공공건축 심의
	10월~12월	설계공모 공고(재공고)
2023	4~10월	기본 및 실시 설계 완료
	10~11월	계약심사 완료 및 공사 발주
2024	1~12월	사회복지시설 조성(가족센터 내 공동육아나눔터)/준공(12월)
2025	3월	개원(예정)
2026이후	연중	공동육아나눔터 운영(품앗이 돌봄 등)

문제점 및 대책

- 설계공모 (재)공고 등으로 가족센터 내 공동육아나눔터 조성이 다소 지연되었으나, 현재는 공사 업체 확정되어 계획대로 공사 진행될 것으로 예상됨

기대효과

- 부모 등 보호자들이 양육정보를 공유하고, 자녀를 함께 돌보는 품앗이 활동으로 가족기능 강화