

## 반려동물과 함께하는 가족 공원 조성

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			진행사항	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
○			○		○				○	정상추진	비예산
추진부서		부서명			실/과장		담당(계)명			내선번호	
		경제정책과			김계화		반려동물정책			3330	

### 사업목표

- 반려동물과 함께 할 수 있는 가족 공원 조성

### 사업개요

- 기 간: 2023년~2026년
- 위 치: 성안동 일대
- 사업규모: 33,000㎡~66,000㎡
- 주요시설: 동물보호공간, 반려동물 문화공간, 힐링공간 등 부대시설
  - 동물보호공간: 입양 및 보호시설, 학대동물 피난처, 동물매개치료 및 질병진단센터
  - 문화공간: 운동장, 카페, 스포츠경기장 등
  - 힐링공간: 산책로, 숙박시설, 야영장 등
- 총사업비: 26,500백만원(국 1,600, 시 24,900) ※ 市 사업연계 추진

### 추진상황

- 반려동물 건강문화센터 후보지 제출(구→시 농축산과): 2022. 10. 20.
- 대전 반려동물보호센터 건학(지역경제과): 2023. 10. 26.
- 반려동물 건강문화센터 건립 용역(사전타당성 포함): 2023. 2.~12.
  - ※ 적정 입지 선정(위치, 면적, 규모 등) 관련 법령 검토
- 시정조정위원회 부지 선정(중구 성안동 일대) : 2024. 1. 30.
- 지방재정투자심사 완료(270억 원) : 2024. 2. 26.
- 건립부지에 대한 행정절차 수행 : 2024. 3.~10.
  - ※ 예산 편성, 개발제한구역 관리계획 변경, 공유재산 심의, 각종 영향평가 등
- 도시관리계획 및 공원조성 용역 입찰완료(시) : 2024. 5. 31.

**추진상황 확인 지표**

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
				건립용역	후보지결정	토지보상	공사시행
구분	개소	1		1	1	1	1

**주민참여**

- 대상지 인근 주민 의견청취 및 협의 필요

**향후 추진계획**

- 국비 확보 및 감정평가 등 : 2024. 10.~2025. 2.
- 공공건축심의, 부지 보상, 실시설계 등 : 2025. 1.~12.
- 시공사 입찰 및 공사 시행, 준공 : 2026.~2027. 3.

**연도별 추진계획**

추진일정	추진 계획
2023. 2.~12.	반려동물 건강문화센터 건립 용역 추진(시 농축산과)
2024. 1.	부지선정위원회 후보지 결정
2024. 2.~12.	사전절차 이행(중기재정계획, 지방재정투자심사 등)
2025.	도시계획시설 실시계획 인가 및 토지보상 등
2026 이후	공사시행

**기대효과**

- 반려인 친화 공간 조성 및 성숙한 반려동물 문화 조성