

III-5

원도심-혁신도시 간 연결통로 확충

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			진행사항	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
○				○	○				○	완료후계속	295
추진부서		부서명			실/과장		담당(계)명			내선번호	
		건설과			김지훈		토목			3830	

사업목표

- 공간적으로 분리된 원도심과 혁신도시를 연결하여 지역 간 기능보완을 통한 도시발전 도모
- 도로의 연계기능 강화로 지역 간 접근성 향상을 통한 지역상권 활성화 및 도시 경쟁력 회복

사업개요

- 사업기간: 2022년 ~ 2026년(4년간)
- 위 치: 원도심 내 남·북측 도로(옥골샘3길·4길)
- 내 용: 원도심 도로확장 및 보행공간 확보
 - 보행자 중심 연결도로 개설(동원개발, 신세계 연계 검토)
 - 혁신도시(북부순환도로)~원도심(변영로) 연결도로 확장(울산시 건의)
 - 문화의전당~성남 간 보행 기반시설 확충

추진상황

- 2022. 8. ~ : 기초자료 조사
- 2023. 4. ~ 7.: 원도심 도로확장 타당성 검토 용역
- 2023. 8. ~ 12.: 원도심~혁신도시 간 도로확장 추진 건의(시 관련부서)
- 2023. 11. ~ 12.: 원도심 일원 보행공간확보 실시설계용역
- 2023. 12. : 교통체계 개선(일방통행) 교통안전시설심의(중부경찰서)
- 2024. 1. ~ 5.: 원도심 일원 보행로 확보 및 교통체계 개선 완료

추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025년 이후
원도심 도로 확장 및 보행공간 확보	개소	1	기초자료 조사	타당성 조사 및 도로개설 건의	보행공간 확보 및 교통체계 개선	도로확장 추진 (울산광역시)

주민참여

- 원도심 도로확장 필요성, 위치, 규모, 시기에 대하여 향후 주민설명회 개최

연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	295	295			295	295						
국비												
시비												
구비	295	295			295	295						

연도별 예산집행현황

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
계	295	264			295			264				
국비												
시비												
구비	295	264			295			264				

향후 추진계획

- 2025년 ~ : 혁신도시~원도심 연결도로 확장 추진(울산광역시)

※ 민간 주택건설사업 연계 추진 시 일정 변동 가능

연도별 추진계획

년도	추진일정	추진계획
2022	2022. 8. ~	기초자료 조사
2023	2023. 5. ~ 12.	타당성 검토 용역 및 도로개설 건의(시 관련부서)
2024	2024. 1. ~ 5.	원도심 일원 보행로 확보 및 교통체계 개선
2025이후	2025. ~	도로확장 추진(울산광역시)

기대효과

- 원도심 보조간선도로 확장으로 원활한 교통소통 유도 및 정주환경 개선을 통한 지역상권 활성화