

III-11

함월·무지 근린공원 조성

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			진행사항	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
	○		○	○	○		○			정상추진	8,620
추진부서		부서명			실/과장		담당(계)명			내선번호	
		공원녹지과			권영삼		공원관리			4420	

사업목표

- 장기미집행 도시계획시설인 함월·무지공원에 부문별 테마공간을 조성하여 많은 주민들이 찾아오는 머무르고 싶은 공원 조성

사업개요

구 분	함월근린공원	무지근린공원
위 치	성안동 산139번지 일원	우정동 산28번지 일원
면 적	1,076,358㎡	731,902㎡
주요시설	도로 및 광장, 야생화단지, 텃밭시설, 참여의 숲, 배드민턴장, 유아숲 등	도로 및 광장, 생태습지원, 친수공간, 조각정원, 수변광장, 전망대, 주차장 등
사업기간	2024. 12. 4.한(공원지정 효력 상실 전)	

추진상황

함월근린공원

- 2023. 1. ~ 6.: 함월공원 내 야생화원 조성사업 추진
- 2023. 2. ~ 5.: 한글을 품은 생활공원 조성사업 추진

무지근린공원

- 2020. 9. 17.: 길촌길 다복다복생활공원 조성(국비 4억5천)
- 2021. 12.: 나비곤충 생태계보전협력금 반환사업 환경부 준공(국비 4억)
- 2023. 1. ~ 12.: 무지공원 친수공간 조성사업 추진
- 2023. 1. ~ 12.: 무지공원 어린이 테마공간 조성사업 추진

추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
무지·함월공원 부문적 테마공간 조성 수	개소	4	-	4	-	-	-

연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만 원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	8,620	8,620	8,520	8,520								
국비	1,840	1,840	1,840	1,840								
시비	2,000	2,000	2,000	2,000								
구비	680	680	580	580			100	100				
기타	4,100	4,100	4,100	4,100								

연도별 예산집행현황

<단위 : 백만 원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
계	8,620	7,920	8,520	3,723		4,192						
국비	1,840	1,840	1,840	918		922						
시비	2,000	2,000	2,000	921		1,079						
구비	680	580	580	393		182	100	32				
기타	4,100	3,500	4,100	1,491		2,009						

향후 추진계획

- 2024. 6. ~ 12.: 소바우공원 ↔ 무지공원 연결 경관데크 설치
- 2027. ~ 2029.: 함월공원 훼손지 복구사업 시행(LH)

문제점 및 대책

- 무지·함월공원은 「국토계획법」 제48조(도시·군계획시설 결정의 실효 등) 1항에 따라 2024. 12. 4. 이후 일몰예정인 근린공원임
- 조성된 구간(정원, 등산로, 산책로, 공원 등)은 향후 지속 관리 및 이용객들의 불편사항이 발생치 않도록 유지관리 철저