

IV-3

## 조선통신사 이예기념관 건립

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			진행사항	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
○			○	○	○			○		정상추진	6,000
추진부서		부서명			실/과장		담당(계)명			내선번호	
		문화관광과			김우찬		문화유산			3650	

### □ 사업목표

- 울산 출신의 한국 외교사를 대표하는 충숙공 이예 선생의 문화적·역사적 업적 재조명을 통해 문화관광 인프라 구축

### □ 사업개요

- 위 치: 태화동 834-4(충숙공 이예선생 유허비각) 인근
- 사업기간: 2023년~2026년(4년)
- 사업규모: 부지 635m<sup>2</sup> / 연면적 762m<sup>2</sup>, 지하1층 ~ 지상1층
- 사업내용: 충숙공 이예 기념관(전시실, 체험실, 영상실)
- 소요예산: 6,000백만원(보상비 3,000 건축비 3,000)

### □ 추진상황

- 용역비 확보(시·구 제1회 추경): 2023. 5. / 70백만원(시 50, 구 20)
- 용역 추진 계획 수립 및 추진방향 검토: 2023. 7. ~ 8.
- 타당성 조사 및 기본계획 용역 추진
  - 계약심사 : 2023. 8. 25.
  - 제안서평가위원회 개최 : 2023. 10. 24.
  - 업체선정(협상에 의한 계약) : 2023. 11. 14.
  - 용역 착수 : 2023. 11. 20.
  - 착수보고회 개최 : 2023. 11. 29.
  - 중간보고회 개최 : 2024. 4. 15.
  - 최종보고회 개최 : 2024. 7. 8.

**추진상황 확인 지표**

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
용역비 확보 및 기본계획 용역 추진	식	2		1	1		
투자심사 등 사전 행정절차 이행	식	1			1		
건립 실시설계	식	1				1	
착공 및 준공	식	1					1

**연도별 예산확보 및 투자계획**

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	6,000	70			70	70			2,930		3,000	
시비	4,200	50			50	50			2,050		2,100	
구비	1,800	20			20	20			880		900	

**연도별 예산집행현황**

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
계	70				70							
시비	50				50							
구비	20				20							

**향후 추진계획**

- 기념관 건립 기본계획 수립 용역 추진 : 2023. 11. ~ 2024. 7.
  - 기념관 건립 기본계획용역(타당성 조사, 대상 부지 및 유물확보 계획 등)
- 사전행정절차 이행(지방재정 투자심사 등): 2024. 8. ~ 12.
- 대상지 보상 추진 및 실시설계 진행 : 2025. 1. ~ 12.
- 공사 착공 및 준공 : 2026. 1. ~ 12.

연도별 추진계획

년도	추진일정	추진계획
2023	7월~12월	이에 기념관 건립 기본계획 용역 추진
2024	상반기	
	하반기	사전행정절차 이행(지방재정 투자 심사 등)
2025	1월~12월	보상추진 및 실시설계 진행
2026	1월~12월	착공 및 준공

문제점 및 대책

○ 이에 등 외교기념관 건립 타당성 확보

- 2018년 이에기념관 건립 추진 당시 시 지방재정 투자사업 심사 결과 기존 유사시설 활용 및 구 재정부담 가중 등 이유로 재검토
- 「이에 등 외교기념관 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역」 추진으로 우리 구 재정여건, 사업효과 등을 종합적으로 검토하여 이에기념관 혹은 외교역사박물관 등 중구 건립에 더 타당성 있는 시설을 발굴하여 건립 추진
- 타당성 용역 결과 단독 이에기념관 건립 타당성 등 부족으로, 울산의 인물들을 주제로 한 울산역사체험박물관 건립 추진 제안

○ 건립 사업비 확보

- 시비 보조 신청(시:구=7:3), 문화체육 분야 시비 지원 규모
- 구비 부담분 부족시 특별교부세 및 특별조정교부금 신청

○ 준공 후 운영에 따른 재정부담

: 시와 협의를 통해 운영비 지원 요청 필요

※ 예산지원 규모(안) ⇒ 시:구=7:3, 문화체육 분야 시비 지원 규모

기대효과

- 우리 지역의 인물에 대한 문화콘텐츠 구축으로 다양한 역사문화 인프라 조성
- 인근 국가유산 및 문화시설과 연계하여 관광 인프라 구축