

V-2

태화강 둔치 실버 파크골프장 설치

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			진행사항	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
○				○	○				○	정상추진	2,000
추진부서		부서명			실/과장		담당(계)명			내선번호	
		교육체육과			오창훈		체육시설			8340	

 사업목표

- 어르신의 건강증진 및 여가활동 기회 제공으로 생활체육 활성화에 기여
- 급증하는 중장년층의 파크골프 수요에 대응하고, 장애인 전용 파크골프장을 설치하여 장애인체육 진흥 및 체육복지 실현에 기여

 사업개요

- 위 치: 관내 강변둔치 1개소
- 사업기간: 2023년~2025년
- 사업규모: 부지면적 20,000㎡ 이내
- 사업내용: 2개 코스(총 18홀), 부대시설 등
- 사 업 비: 2,000백만원(시 250, 구 1,750)

 추진상황

- 파크골프장 조성 지원사업 선정(시→구) : 2023. 2.
- 기본설계 용역 : 2023. 5.~11.
- ※ 하천기본계획(변경) 수립 기간 소요에 따른 용역 일시중지(2023. 10. 26.~)

 추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
기본계획 용역 착수	개소	1		1			
실시설계 용역 착수	개소	1			1		
파크골프장 준공	개소	1				1	

연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	2,000	310			310	310	1,000		690			
국비												
시비	250	250			250	250						
구비	1,750	60			60	60	1,000		690			

향후 추진계획

- 하천기본계획(변경) 심의 및 고시 : 2024. 6.~ 8.
 ※ 낙동강유역환경청(국가하천) 및 울산시(지방하천) 심의 예정
- 기본설계용역, 사업대상지 선정 : 2023. 5.~2024. 8.
- 실시설계 용역, 하천점용허가 등 : 2024. 9.~2025. 5.
- 공사 착공 및 준공 : 2025. 6.~2025. 12.

연도별 추진계획

년도	추진일정	추진계획
2023	5.~12.	· 기본설계용역
2024	1.~ 12.	· 기본설계용역, 사업대상지 선정 · 실시설계 용역, 하천점용허가 등
2025	1.~12.	· 실시설계 용역, 하천점용허가 · 공사 착공 및 준공

문제점 및 대책

- 강변 파크골프장 설치에 대한 하천점용허가 협의 어려움 예상

기대효과

- 하천부지를 활용한 체육시설 확충으로 생활체육 활성화
- 동천파크골프장과 연계한 지역 내 파크골프 중심지로 도약