

V-13

**중구 체육공원 조성**

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			진행사항	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
○			○	○	○		○			일부추진	2,425
추진부서		부서명			실/과장		담당(계)명			내선번호	
		교육체육과			오창훈		체육시설			8340	

 **공약내용 변경(안)**

공 약 명	변경 사유
중구 체육공원 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 체육시설 3종을 갖춘 '중구 체육공원 신규 조성'은 우리구 가용부지 및 재정 여건을 감안하면 임기 내 완료가 어려운 실정이며,</li> <li>◦ 민선8기에 배드민턴, 스쿼시, 탁구 시설물 설치가 완료될 예정으로, 별도의 체육공원 조성은 예산 낭비를 초래할 것으로 예상됨</li> <li>◦ 효율적 예산 집행과 운동시설 조성이 가능한 새이골공원 일대를 대상지로 선정하고, 기존 시설물과 주변 여건을 활용하여 공원 부지 일대에 실내외 운동시설(3종목)을 조성하여 공약을 실천하고자 함</li> </ul>

 **사업목표**

- 체육시설 및 편의시설을 확충한 체육공원 조성으로 다양한 생활 체육 여가증진 및 구민 삶의 질 향상

 **사업개요**

- 위 치: 새이골공원 일대(약사동 936 일원)
- 사업기간: 2020. 12. ~ 2024. 9.
- 사업내용: 체육공원 조성(실내·외 체육시설 3종, 야외운동기구, 쉼터 등)
  - 울산혁신도시 복합혁신센터 건립(배드민턴, 스쿼시)
    - 위 치: 달빛로 65-29(약사동 935 일원)
    - 규 모: 부지면적 7,500㎡, 연면적 5,875㎡(지하1, 지상3층)
  - 약사다목적체육관 건립(탁구)
    - 위 치: 약사동 327-9번지
    - 규 모: 부지면적 1,400㎡, 연면적 1,178㎡(지상3층)
- 사 업 비: 2,425백만원

**추진상황**

- 울산혁신도시 복합혁신센터 건립(시)
  - 2021. 12.: 공사 착공
  - 2023. 3.: 공사 준공
  - 2023. 10.: 시설 개관
- 약사다목적체육관 건립(구)
  - 2021. 12. ~ 2023. 6.: 설계공모 및 실시설계
  - 2023. 10. : 공사 착공
  - 2024. 7. : 공사 준공

**추진상황 확인 지표**

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
살내외 운동시 3종목 조성	종목	3		2	1		

**연도별 예산확보 및 투자계획**

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	2,425	2,425	1,920	1,920	505	505						
국비	1,200	1,200	1,200	1,200								
시비	360	360	360	360								
구비	865	865	360	360	505	505						

**향후 추진계획**

- 2024. 8.: 약사다목적체육관 운영 물품 구입
- 2024. 9.: 약사다목적체육관 개관(탁구)

**기대효과**

- 약사동 일원에 복합 체육공간을 조성하여 체육 기반시설을 확충하고 주민들의 정주여건을 개선