

1-8

태화강국가정원 인근 공영주차장 확충

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			진행사항	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
○				○	○				○	정상추진	18,900
추진부서		부서명			실/과장		담당(계)명			내선번호	
		교통과			김선희		교통행정			3960	

사업목표

- 주차기반시설 확충으로 태화동 일대 만성적인 주차난 완화
- 태화강국가정원 일대 주차공간 확보로 관광객 주차편의 제공 및 상권 활성화 기여

사업개요

- 기 간 : 2024년 ~ 2026년
- 위 치 : 태화동 483번지 일원
- 규 모 : 3층 4단 주차장(연면적 4,920㎡, 주차190면)
- 사 업 비: 189억원(시비 98, 구비 91)
※ 보상비 91억 / 공사비 등 98억

추진상황

- 태화강 국가정원 인근 공영주차장 조성 계획 수립 : 2022. 10.
- 중기지방재정 계획 반영 및 市 지방재정투자심사 제출 : 2022. 12.
- 市 지방재정투자사업심사 결과(재검토) : 2023. 3.~10

추진상황 확인 지표

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
공영주차장 조성	개소	1					1

주민참여

- 주민설문조사(온, 오프라인)를 통한 주차장 확충 및 개선사항 의견 수렴

연도별 예산확보 및 투자계획

<단위 : 백만원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	18,900						14,350		4,550			
국비												
시비	9,800						9,800					
구비	9,100						4,550		4,550			

향후 추진계획

- 지방재정 투자심사 재신청 : 2024. 7.
- 공유재산 관리계획 심의 : 2024. 11. ~ 12.
- 도시계획시설 결정 및 보상계획 수립·부지매입 : 2025. 1. ~ 2025. 9.
- 공공건축 심의 및 기본·실시설계 : 2025. 10. ~ 12.
- 공사착공 및 준공 : 2026. 1. ~ 26. 12.

연도별 추진계획

년도	추진일정	추진계획
2024	7. ~ 12.	지방재정 투자심사 재신청
2024	11. ~ 12.	공유재산 관리계획 심의회 및 관리계획 승인
2025	1. ~ 12.	도시계획시설 결정, 부지매입 및 실시설계 용역
2026이후	1. ~ 12.	공사 착공 및 준공

문제점 및 대책

- 시 또는 중앙 재정투자심의 대비 준비 철저
- 사업추진의 관건인 예산 확보 노력

기대효과

- 주차공간 확충으로 관광객들에게 편리하고 쾌적한 관광기회 제공
- 인근 지역주민들의 주차난 완화로 교통질서 확립 및 삶의 질 향상 도모