

IV-4

## 태화강 둔치 정원화(태화교 ~ 명촌교)

신규여부		사업주체			완료시기		사업기간			진행사항	소요예산 (백만원)
신규	계속	국	시	구	임기내	임기외	단기	중기	장기		
○			○	○	○				○	완료후계속	1,034
추진부서		부서명			실/과장		담당(계)명			내선번호	
		공원녹지과			권영삼		녹지관리			4400	

### □ 사업목표

- 태화강국가정원과 연계한 태화강 정원화(태화교 ~ 명촌교)로 경관 개선 및 주민에 다양한 볼거리 및 쉼터 제공

### □ 사업개요

- 태화강 억새정원 조성 · 확장 · 복원사업
  - 사업부서: 환경부, 시 생태정원과
  - 위 치: 태화강 둔치 일원(학성교 ~ 명촌교 하부, 22,475㎡)
  - 사업기간: 2023 ~ 2026년(4년)
  - 조성규모: 태화강 지방하천 및 국가하천 전역
  - 사업내용: 태화강 전역을 다양한 테마로 정원화하여 태화강 억새를 생태복원하는 상징성과 차별성을 강화한 정원도시 울산 만들기에 기여
- 쾌적하고 아름다운 태화강 둔치 유지관리
  - 기 간: 연중
  - 위 치: 꽃단지(학성가구거리~학성교하부(23,593㎡))  
억새단지(학성교하부~내황배수장(38,512㎡))
  - 주요내용
    - 꽃단지 제초작업 및 초화 식재, 산책로 정비 등 유지관리
    - 억새단지 제초작업, 산책로 정비, 수목 가지치기 등 유지관리

**추진상황**

- 2023. 1. ~ 3.: 태화강 억새정원 조성 실시설계 ※ 시 생태정원과
- 2023. 3.: 태화강둔치 꽃단지 백일홍 파종
- 2023. 4 ~ 10.: 태화강둔치 꽃단지 관리원 사역
- 2023. 6.: 태화강둔치 꽃단지 청보리 수확
- 2023. 10.: 태화강둔치 꽃단지 사계절정원 조성
- 2023. 10. ~ 11.: 태화강(학성교 하부) 억새정원(2,500㎡) 조성 ※ 시 생태정원과
- 2023. 12.: 태화강 억새 복원사업(9,975㎡) 선정 ※ 환경부

**추진상황 확인 지표**

확인지표	단 위	목 표	2022	2023	2024	2025	2026이후
태화강 억새정원 조성·확장·복원 사업	완료사업	1	1	1	1	1	1
태화강 둔치 꽃단지 유지관리	개소	1	1	1	1	1	1

**연도별 예산확보 및 투자계획**

<단위 : 백만 원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보	계획	확보
계	1,034	994	312	312	112	112	570	570	20		20	
국비	450	450					450	450				
시비	464	464	272	272	92	92	100	100				
구비	120	80	40	40	20	20	20	20	20		20	

**연도별 예산집행현황**

<단위 : 백만 원>

년도	계		2022까지		2023		2024		2025		2026이후	
	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행	확보	집행
계	994	424	312	312	112	112	570					
국비	450						450					
시비	464	364	272	272	92	92	100					
구비	80	60	40	40	20	20	20					

**향후 추진계획**

- 2024. 6. ~ 7.: 억새정원 확장사업 실시설계 ※ 시 생태정원과
- 2024. 7. ~ 8.: 태화강둔치 꽃단지 경운 및 백일홍 파종
- 2024. 7. ~ 8.: 억새정원 확장사업 행정절차 이행 ※ 시 생태정원과
- 2024. 8. ~ 10.: 억새정원 확장사업(2,500m<sup>2</sup>) 추진 ※ 시 생태정원과
- 2024. 8. ~ 10.: 물억새 복원사업(9,975m<sup>2</sup>) 추진 ※ 환경부
- 2025. ~ 2026.: 억새정원 확장사업(7,500m<sup>2</sup>) 지속 추진 ※ 시 생태정원과

**연도별 추진계획**

년도	추진일정	추진계획
2023	1. ~ 12.	(억새정원조성) 태화강 억새정원 조성 사업 사업 추진
		(둔치 꽃단지 관리) 태화강 일대 사계절 초화 식재 등 유지관리
2024	1. ~ 12.	(억새정원확장 및 복원) 태화강 일대 억새정원 확장·복원 사업 추진
		(둔치 꽃단지 관리) 백일홍 식재 및 계절 초화 식재 등 유지관리
2025	1. ~ 12.	(억새정원확장) 태화강 일대 정원 확장 사업 추진
		(둔치 꽃단지 관리) 백일홍 식재 및 계절 초화 식재 등 유지관리
2026이후	1. ~ 12.	(억새정원확장) 태화강 일대 정원 확장 사업 추진
		(둔치 꽃단지 관리) 청보리 식재 및 계절 초화 식재 등 유지관리

**기대효과**

- 태화강 구간(태화교 ~ 명촌교)의 경관자원을 활용한 다양한 정원 조성으로 강변을 찾는 주민들의 볼거리 제공 및 삶의 질 향상에 기여